



Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel starten:

Genodigden:

		Aanwe- zig	Veront- schuldigd	Vervanging
Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	x		
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	x		
RWS	Marco Schrijver		x	-
	Dick de Jong	x		
	Herman Mulder	x		
AMT	Yi-Bin Shan		x	Virginie De Buck
	Stanny Van Herzeele	x		
	Rudi Van den Broeck	x		
Deltares	John De Ronde	x		
Nioo	Daphne van der Wal	x		
WL	Yves Plancke	x		
INBO	Alexander Van Braeckel	x		
Vlaamse hydrografie	Dries Vertommen	x		
IMDC	Renaat De Sutter	x		
	Marc Sas		x	-

Vergadering op 31 augustus 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen

In juni is verder verdiept op Pas van Terneuzen, Overloop van Valkenisse en Drempel van Hansweert. De specie van Pas van Terneuzen werd gebracht naar de Hooge Platen Noord, de specie van Overloop van Valkenisse en Drempel van Hansweert naar Plaat van Walsoorden en Rug van Baarland. In juli en augustus werden geen verdiepingsbaggerwerken uitgevoerd.



In de voorbije periode werd onderhoud uitgevoerd op Borssele, Hansweert, Pas van Terneuzen, Overloop van Valkenisse, Drempel van Valkenisse en Drempel van Bath.

De storthoeveelheden bedragen tot op heden:

- Walsoorden: 3.680.000 m³ in situ
- HP West: 1.830.000 m³ in situ
- HP Noord: 1.950.000 m³ in situ
- R v Baarland: 490.000 m³ in situ
- SN31: 187.000 m³ in situ
- SN51: 185.000 m³ in situ

De komende maand zal opnieuw verder gewerkt worden aan de verdieping op de drempels Overloop Hansweert en Put van Terneuzen. De specie zal gebracht worden naar de plaatranden. Vanaf 13 september is een sproeiopont beschikbaar gedurende een periode van 4 weken. Zoals reeds besproken in het overleg van 29 juni, zal gesproeid worden op de Hooge Platen Noord. Er zal eerst nog in een aantal vakjes op de Oostarm gesproeid worden. Daarna zal de westarm gesproeid worden.

De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de stortstrategie bij te sturen. Voor de Plaat van Walsoorden werd een detailanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat er reeds een erosieve trend bestond voor de plaatrandstortingen van de derde verruiming van start gingen. De vergelijking van de laatste peilingen laten zien dat er in deze zone recent een groter percentage van het gestorte volume ter plaatse blijft. De fase van het aanleggen van de megaduin met het sproeiopont is afgerond.

Besluit

De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de planning van plaatrandstortingen bij te sturen.

Vanaf half september zal het sproeiopont geplaatst worden bij Hooge Platen Noord om de westelijke arm aan te leggen, en de oostelijke arm nog wat aan te vullen.