



Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel starten:

Genodigden:

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig

Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	x	
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	x	
RWS	Marco Schrijver	x	
	Dick De Jong	x	
	Herman Mulder		x
Waterbouwkundig	Yves Plancke	x	
laboratorium	Frank Mostaert		x
Instituut voor Natuur- en	Alexander Van Braeckel		x
Bosonderzoek			
Vlaamse hydrografie	Dries Vertommen	x	
AMT	Yi-Bin Shan	x	
	Stanny Van Herzeele	x	
	Rudi Van den Broeck	x	
Deltares	John De Ronde	x	
Nioo	Daphne van der Wal	x	
IMDC	Renaat Desutter		x
	Marc Sas	x	

Vergadering op 27 april 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen

De drempel van Valkenisse is verdiept. In totaal werd ongeveer 1.040.000 m³ in situ weggebaggerd. De drempel van Bath is bijna afgewerkt. De volgende drempel die zal verdiept worden is de Overloop van Valkenisse.

Vanaf de start van de verruiming tot op heden is het sproeiponton werkzaam geweest in de plaatrandstortzone Hooge Platen West, om een onderwaterduin aan te leggen. Tegelijkertijd werd geklept in de plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden. Sinds einde



maart wordt tijafhankelijk geklept met kleinere schepen op de plaatrandstortzone Rug van Baarland.

De aanleg van de duin op de Hooge Platen West zal binnen 1 à 2 weken afgerond worden. Het sproeiponton zal vervolgens verplaatst worden naar de plaatrandstortzone Hooge Platen Noord om daar eerst de Oostarm aanleggen. Dit zal ongeveer 1 week duren. Daarna bestaat de keuze om eerst de Westarm aangelegd op de Hooge Platen Noord of eerst een duin aan te leggen op Walsoorden met als bedoeling een reductie van de stroomsnelheid te creëren.

Overwegende dat er aan de Hooge Platen veel vogels (waaronder visdieven) foerageren tijdens het broedseizoen (van mei tot augustus), wordt voorgesteld de tweede mogelijkheid te kiezen. Na de aanleg van de Oostarm in de stortzone Hooge Platen Noord, zal het sproeiponton naar Walsoorden gaan.

De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de stortstrategie bij te sturen. Naast de algemene rapportering per plaatrandstortzone, wordt afgesproken in de rapportering ook detailgebieden te analyseren waar effectief gestort wordt.

Besluit

De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de planning van plaatrandstortingen bij te sturen.

De vergadering besluit dat na afwerking van de Oostarm in de plaatrandstortzone Hooge Platen Noord, het sproeiponton zal verlegd worden naar de plaatrandstortzone Plaat van Walsoorden.