



## Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel starten:

Genodigden:

		Aanwe- zig	Veront- schuldigd	Vervanging
Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	x		
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	x		
RWS	Marco Schrijver		x	Leen Dekker
	Dick de Jong	x		
	Herman Mulder		x	-
AMT	Yi-Bin Shan	x		
	Stanny Van Herzeele		x	Virginie De Buck
	Rudi Van den Broeck	x		
Deltares	John De Ronde		x	-
Nioo	Daphne van der Wal	x		
WL	Yves Plancke	x		
INBO	Alexander Van Braeckel		x	Erika Van den Bergh
Vlaamse hydrografie	Dries Vertommen		x	-
IMDC	Renaat De Sutter	x		
	Marc Sas	x		

Vergadering op 29 juni 2010 om 10.00 H  
(Bergen op Zoom)

### Overwegingen

In mei is er verder gewerkt op Overloop van Valkenisse, Drempel van Hansweert, Drempel van Borssele en de Pas van Terneuzen. De opgebaggerde specie is gestort op alle drie de plaatrandstortgebieden.

De storthoeveelheden bedragen tot op heden:

- Walsoorden: 1.800.000 m<sup>3</sup> in situ



- Hooge Platen West: 1.950.000 m<sup>3</sup> in situ
- Hooge Platen Noord: 1.700.000 m<sup>3</sup> in situ
- Rug van Baarland: 400.000 m<sup>3</sup> in situ

Het sproeiponton ligt momenteel bij Walsoorden, waar nog circa 3 weken gewerkt moet worden. In de zomer zal het sproeiponton niet aanwezig zijn. In de zomermaanden wordt het werktempo omlaag gebracht en zal er voornamelijk onderhoudsbaggerwerk plaatsvinden.

De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de stortstrategie bij te sturen. Voor de Plaat van Walsoorden werd een detailanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat er reeds een erosieve trend bestond voor de plaatrandstortingen van de derde verruiming van start gingen. De detailanalyse wordt nog afgewerkt, en er zal een vergelijking gemaakt worden met de periode dat het sproeiponton ingezet werd.

De resultaten van de peilingen bij de Rug van Baarland laten meer sedimentatie zien dan enkel de uitgevoerde stortingen. Een frequentie van 2x/maand is gezien de gestorte hoeveelheden in deze zone overdreven, maar om voldoende inzicht te krijgen in de evolutie van deze zone is 1x/maand peilen interessant.

## Besluit

De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de planning van plaatrandstortingen bij te sturen.

Het overleg heeft besloten de kleine nevengeulstortvakken in macrocel 6 en 7 niet structureel te gaan gebruiken, met het oog op risico van te snelle aanzanding van ecologisch waardevolle gebieden in Saeftinge. De stortvakken kunnen wel incidenteel gebruikt worden.

De komende drie weken zal het sproeiponton de geplande werkzaamheden aan het onderwaterduin bij de Plaat van Walsoorden afronden zoals voorzien. Vanaf september zal het sproeiponton geplaatst worden bij Hooge Platen Noord om de westelijke arm aan te leggen.

Het Overleg besluit om ter hoogte van de Rug van Baarland 1x/maand te peilen om voldoende inzicht te krijgen in de evolutie van deze zone.