



Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel storten

Genodigden:

		Aanwezig	Veront- schuldigd	Vervanger
Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	X		
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	X		
RWS	Marco Schrijver	X		
	Dick de Jong	X		
	Herman Mulder	X		
AMT	Yi-Bin Shan	X		
	Ann Govaerts	X		
	Jonas Marlein	X		
Deltares	John De Ronde	X		
NIOZ	Daphne van der Wal	X		
WL	Yves Plancke	X		
INBO	Alexander Van Braeckel	X		
Vlaamse hydrografie	Elisabeth Van Peteghem	X		
IMDC	Davy Depreiter Marc Sas	X	X	

Vergadering op 5 februari 2013 om 10.00 u

(Bergen op Zoom)

Overwegingen

De verdieping is afgerond. Er werd in totaal ongeveer 7,7 miljoen m³ verdiepingsspecie gebaggerd. Vanaf half maart 2011 is er enkel nog maar onderhoudsbaggerwerk.

Op 12 februari 2013 zal het 4^e vergunningsjaar ingaan. Op 18 april wordt de toetsing over 3 jaar na de start van de verruiming gepland.



Vooruitlopend op de start van het 4^e vergunningsjaar is al een voorlopige planning gemaakt voor de verspreiding van de onderhoudsbaggerspecie. Voor de hoofd- en nevengeulstortzones wordt daarbij nog steeds het principe gehanteerd dat er zoveel mogelijk gelijkmatig verspreid wordt over de verschillende stortvakken en doorheen de tijd.

Op 17 januari 2013 heeft de Commissie Monitoring Westerschelde (CMW) een advies geformuleerd over de bijsturing van de stortstrategie, de monitoring en het onderzoek. Dit advies komt kort na deze vergadering beschikbaar.

Specifiek voor de Rug van Baarland werd eind 2011 besloten om in het 3^e vergunningsjaar niet te storten in deze plaatrandzone, en één jaar de autonome evolutie op te volgen. Op basis van de inzichten die Deltares/Arcadis verwierven en op basis van de ontwikkelingen die de voorbije periode ter hoogte van de Rug van Baarland zichtbaar waren, besloot het Overleg flexibel storten aan de CMW voor te leggen om de komende 2 jaar een relatief beperkte hoeveelheid van in totaal 1 à 1,5 miljoen m³ ter hoogte van de Rug van Baarland te verspreiden.

Bij de toetsing van 2012 werd besloten de nevengeulen Middelgat (waarin niet gestort wordt) en Schaar van Waarde (waarin beperkt gestort wordt) goed in de gaten te houden. In 2012 werd opnieuw een stortcampagne ter hoogte van de Plaat van Walsoorden uitgevoerd (er werd ongeveer 713.000 m³ geklept ter hoogte van de zuidelijke vloedschaar). Voor de Hooge Platen werd een zone afgebakend ter hoogte van de west arm van Hooge Platen Noord waar zandige specie naartoe gebracht kon worden in 2012. Hierin is de voorbije maanden slechts een beperkte hoeveelheid verspreid (sinds juli 2012 ongeveer 65.000 m³). In november 2012 werd besloten bij Hooge Platen te storten in HPW (de stortvakken 64, 63, 62, 52, 51, 50, 42, 41, 40, 32, 31, 30, 24, 23 en 22), en een tijdlang niet bij HPN. Bij de komende toetsing zal herbekeken worden hoeveel gestort kan worden in de Schaar van Waarde, en waar campagnes ter hoogte van de plaatranden in 2013 zullen uitgevoerd worden.

De monitoringsresultaten in het rapport "Monitoringprogramma flexibel storten - Tweemaandelijks rapportage dec 2012-jan 2013" en de recente peilingen tonen ontwikkelingen en trends zoals die in voorgaande maanden te zien waren. De recente peiling van de grote zone rondom HPW toont nu duidelijk dat het Plaatje van Breskens effectief is aangegroeid (T35). Bij de toetsing in april zal rekening gehouden worden met het verplaatsen van het geultje tussen de Hooge Platen en het Plaatje van Breskens. Deze monitoringsresultaten geven verder geen reden de stortstrategie op dit ogenblik bij te sturen.

Vlak voor het afronden van het 3^e vergunningsjaar is de verwachting voor de baggerhoeveelheid van dit jaar een totaal van bijna 9 miljoen m³ specie.



Besluit

Geen aanpassingen ten opzichte van het besluit van 11 december 2012:

“Voortzetting van de verspreiding van de onderhoudsspecie over de verschillende hoofd- en nevengeulstortgebieden volgens de verdeling zoals die in het begin van het jaar door het overleg is vastgesteld.

Aan de Rug van Baarland wordt in het 3^e vergunningsjaar niet gestort.

De voorziene plaatrandstortingen voor het 3^e vergunningsjaar bij Walsoorden zijn uitgevoerd. De Hooge Platen Noord worden voorlopig niet benut, gezien de bezorgdheid voor dit waardevolle gebied. Er wordt een onderzoeksvraag voorgelegd aan Deltares.

Aan Hoge Platen West zal opnieuw gestart worden met storten in volgende stortvakken: 64, 63, 62, 52, 51, 50, 42, 41, 40, 32, 31, 30, 24, 23, 22.

Een verhoging van de volumes voor het 3^e vergunningsjaar in SH 41 (meer in het zuidelijke deel) wordt als een optie beschouwd, op voorwaarde dat dit door de leidingbeheerders bevestigd wordt.”