



Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel storten

Genodigden:

		Aanwezig	Veront- schuldigd	Vervanger
Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	X		
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	X		
RWS	Marco Schrijver	X		
	Dick de Jong	X		
	Herman Mulder	X		
AMT	Yi-Bin Shan	X		
	Ann Govaerts	X		
	Jonas Marlein	X		
Deltares	John De Ronde	X		
NIOZ	Daphne van der Wal	X		
WL	Yves Plancke	X		
INBO	Alexander Van Braeckel	X		
Vlaamse hydrografie	Elisabeth Van Peteghem	X		
IMDC	Davy Depreiter Marc Sas	X	X	

Vergadering op 26 maart 2013 om 10.00 u

(Bergen op Zoom)

Overwegingen

De verdieping is in 2010 afgerond. Er werd in totaal ongeveer 7,7 miljoen m³ in situ verdiepingsspecie gebaggerd. Vanaf half maart 2011 is er enkel nog maar onderhoudsbaggerwerk.



Op 12 februari 2013 startte het 4^e vergunningsjaar. De totale hoeveelheid onderhoudsbaggerspecie die tijdens het 3e vergunningsjaar vrijkwam, was 8,8 miljoen m³ in situ. Op 18 april wordt de toetsing over 3 jaar na de start van de verruiming gepland.

Op 17 januari 2013 heeft de Commissie Monitoring Westerschelde (CMW) een advies geformuleerd over de bijsturing van de stortstrategie, de monitoring en het onderzoek. Dit advies is intussen beschikbaar. Het Voortgangsrapport over de verruiming (meetdata 2010-2011) wordt nu aangepast op basis van dit advies en zal vervolgens door de VNSC worden vastgesteld. Rekening houdend met de ontwikkeling van het watervolume in het Middelgat, en het feit dat de plaatrandstortzone Rug van Baarland grotendeels onderdeel uitmaakt van de nevengeul, adviseert de commissie om voorlopig verder niet te storten bij de Rug van Baarland. Het Overleg flexibel storten besluit dit advies te volgen. Verder bevestigde de commissie dat ter hoogte van de andere plaatranden verder gestort kan worden zoals voorzien, zolang het meergeulenstelsel erdoor niet in het geding komt. In de hoofd- en nevengeulen is de commissie het eens met de werkwijze om de stortingen zoveel mogelijk gelijkmatig te verspreiden in zowel ruimte als tijd.

In november 2012 werd besloten bij Hooge Platen te storten in HPW (de stortvakken 64, 63, 62, 52, 51, 50, 42, 41, 40, 32, 31, 30, 24, 23 en 22), en een tijdlang niet bij HPN. De voorbije periode werd nog niet bij HPW gestort. Deltares is i.s.m. IMDC bezig met het analyseren van de evolutie van foerageerarealen voor steltlopers in de zone bij HPN. Bij de komende toetsing zal nagegaan worden of de in november 2012 besloten campagne bij HPW in 2013 uitgevoerd zal worden en ook of er bij de Plaat van Walsoorden in 2013 een nieuwe campagne uitgevoerd zal worden.

De monitoringsresultaten in het rapport "Monitoringprogramma flexibel storten - Tweemaandelijks rapportage feb-maart 2013" en de recente peilingen tonen ontwikkelingen en trends zoals die in voorgaande maanden te zien waren. Deze monitoringsresultaten geven verder geen reden de stortstrategie op dit ogenblik bij te sturen.

Besluit

Voortzetting van de verspreiding van de onderhoudsspecie over de verschillende hoofd- en nevengeulstortgebieden volgens de verdeling zoals die in het begin van het jaar door het overleg is vastgesteld.

In de nevengeulstortzone Middelgat en aan de plaatrandstortzone Rug van Baarland wordt in het 4^e vergunningsjaar verder niet gestort.

De voorziene plaatrandstortingen voor het 3^e vergunningsjaar bij Walsoorden zijn uitgevoerd. Bij Hooge Platen Noord zal hangende de uitkomsten van het onderzoek van Deltares niet gestort worden.



In het toetsoverleg van 18 april 2013 zal door het Overleg flexibel storten besloten worden of er op de plaatrandstortzones Hooge Platen en de Plaat van Walsoorden in 2013 nieuwe campagnes zullen worden uitgevoerd.