



Verruiming Westerschelde

Projectgroep flexibel starten:

Genodigden:

		Aanwe- zig	Veront- schuldigd	Vervanging
Trekker AMT	Kirsten Beirinckx	x		
Trekker RWS	Gert-Jan Liek	x		
RWS	Marco Schrijver	x		
	Dick de Jong	x		
	Herman Mulder		x	-
AMT	Yi-Bin Shan	x		
	Stanny Van Herzeele	x		
	Rudi Van den Broeck	x		
Deltares	John De Ronde	x		
Nioo	Daphne van der Wal	x		
WL	Yves Plancke	x		
INBO	Alexander Van Braeckel		x	-
Vlaamse hydrografie	Dries Vertommen	x		
IMDC	Renaat De Sutter	x		
	Marc Sas		x	-

Vergadering op 28 september 2010 om 10.00 H
(Bergen op Zoom)

Overwegingen

Op 16 september werd opnieuw gestart met verdiepingswerken. De Overloop van Hansweert werd verder verdiept. De verdiepingsspecie werd naar het sproeiponton gebracht dat ter hoogte van de Hooge Platen Noord (oostarm) ligt.

In totaal werd reeds 5.770.000 m³ in situ verdiepingsspecie gebaggerd.



In de voorbije periode werd eveneens onderhoud uitgevoerd op de drempel van Borssele, Pas van Terneuzen, Drempel van Valkenisse en Drempel van Bath. In totaal werd reeds 2.960.000 m³ in situ onderhoudsspecie gebaggerd.

In de nota "Voortgang verdiepingsbaggerwerken" van 28/08/2010 is een voorstel opgenomen voor de verdeling van de onderhoudsspecie de komende jaren. Dit voorstel is gebaseerd op de hoeveelheden opgenomen in de vergunning, verdeeld op basis van historische gegevens.

Het Overleg flexibel storten constateert op basis van deze nota dat de stortcapaciteit in de macrocellen 5 tot en met 7, en in macrocel 3, ontoereikend is. Er is niet voldoende stortcapaciteit voor de vergunningsperiode. Overwogen werd of het beter is nu eerst de volledige stortcapaciteit binnen deze cellen te benutten en pas daarna op te schuiven naar de meer afwaartse cellen, of dat het beter om nu reeds te besluiten gelijkmatig te verdelen over de macrocellen zelf, en de meer afwaartse cel.

Het Overleg flexibel storten is van mening dat het vanuit morfologisch oogpunt niet wenselijk is in de eerste jaren de capaciteit van macrocellen volledig te benutten, en de laatste jaren al het onderhoud in de afwaartse macrocel te storten. Ook vanuit ecologisch oogpunt is het min of meer gelijkmatig spreiden van de onderhoudsspecie in stortvakken beter. Gezien de kleinere hoeveelheid specie die tot nog toe ter hoogte van de Rug van Baarland kon geborgen worden, is het Overleg van mening dat het wenselijk is in deze zone ook onderhoudsspecie van de opwaarts gelegen macrocel te storten, zij het beperkt. De nevengeul Middelgat zullen we voorlopig nog steeds niet gebruiken.

Voor wat betreft de hoofdgeulstortzone ter hoogte van Ossensisse, wordt voorlopig aangeraden enkel het meest zuidelijke deel te gebruiken om geen risico te lopen dat de Platen van Ossensisse extra ophogen.

Tegen de volgende vergadering van het Overleg flexibel storten zal nog juridisch nagekeken worden of het Overleg volgens de vergunningen het mandaat heeft om nu reeds de richtlijn te geven dat in een afwaarts gelegen macrocel gestort mag worden.

De resultaten van de peilingen geven op dit ogenblik geen aanleiding om de stortstrategie bij te sturen.

Besluit

De vergadering besluit dat de monitoringresultaten geen aanleiding geven om de planning van plaatrandstortingen bij te sturen.

De Rug van Baarland mag met onderhoudsspecie van opwaartse cellen aangevuld worden.

Voor de verspreiding van de onderhoudsspecie de komende jaren, constateert het Overleg flexibel storten dat de stortcapaciteit in de macrocellen 5 tot en met 7, en in macrocel 3, ontoereikend is. Voor het systeem van de Westerschelde is het wenselijk de onderhoudsspecie min of meer gelijkmatig spreiden van in stortvakken (met name de



nevengeul en hoofdgeul stortvakken). Daarom wenst het Overleg flexibel storten reeds nu richtlijnen te geven om:

- voor onderhoudsspecie uit macrocellen 5 t/m 7 ook de afwaarts gelegen macrocel 4 te benutten;
- voor onderhoudsspecie uit macrocel 3 ook macrocel 1 te benutten.

Onderhoudsspecie uit macrocellen 4 en 1 kan naar verwachting steeds in de eigen macrocel geborgen worden, ook wanneer bovenstaande richtlijnen worden gegeven. Deze richtlijnen hebben niet tot gevolg dat op termijn naar "Tabel 2" van de vergunningen moet overgestapt worden.

Het Overleg flexibel storten gaat nog of zij op dit ogenblik bovengenoemde richtlijnen volgens de vergunningen kan geven.